

# Anmeldung einer Wärmeversorgungsanlage



## Fertigmeldung für SWM

An die  
Stadtwerke Marburg GmbH  
Am Krekel 55  
35039 Marburg

### 1. Angaben durch Installationsunternehmen (VIU)

- Altbau                                       Neubau                                       Umbau  
 Hauseigentümer                               Wohnungseigentümer                               Mieter

Name und Vorname, Anschrift
-----------------------------

#### im Hause

<input type="checkbox"/> ankreuzen, wenn Anschrift wie oben	Anschrift, Flur, Flurstück, Haus-Nr.
---	--------------------------------------

#### bei

Name und Vorname, Stockwerk
-----------------------------

werden folgende Wärmeverbrauchseinrichtungen installiert:

Wärmeverbrauchseinrichtung	Anzahl	Nennwärmeleistung [kW]	VL-Temperatur [°C]	RL-Temperatur [°C]
Fernwärmeübergabestation				
Wärmetauscher				
Warmwasserbereitung (Boiler etc.)				

Angaben zur Hausanlage:     max. zul. Temperatur > 75° C,     max. zul. Temperatur < 75° C

Bei einer max. zulässigen Temperatur der Hausanlage < 75° C ist für die Hausstation ein Sicherheitstemperaturwächter und ein Stellventil mit Notstelfunktion erforderlich! (siehe TAB).

Ich versichere hiermit, dass die vorstehend beschriebene Fernwärmeübergabestation und Hausanlage nach den baurechtlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, der DIN 4747 Teil 1 und für die Hausanlage DIN 4791 der AVB FernwärmeV sowie den einschlägigen Vorschriften ausgeführt wurde. Die Anlage wurde den vorgeschriebenen Prüfungen DIN 4747 und Druckprüfungen DIN 4279 Teil 4 unterzogen.

Die Anlage soll am \_\_\_\_\_ in Betrieb genommen werden.

Der Einbau des Zählers soll von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Uhr erfolgen.

Für die Inbetriebnahme der Übergabestation bzw. Einbau des Wärmemengenzählers müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- |                          |    |                          |      |   |
|--------------------------|----|--------------------------|------|---|
| <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |   |
| <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> |      | Sekundärseitige Heizkreise befüllt und Druckprobe durchgeführt            |
| <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> |      | Stromversorgung der Übergabestation angeschlossen und in Betrieb genommen |
| <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> |      | Voreinstellung des Übergabestations-Reglers vorgenommen                   |
| <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> |      | Anlageninstallateur bei Inbetriebnahme der Übergabestation vor Ort        |

Ort, Datum

Firmenstempel und Unterschrift des verantwortlichen Fachmanns

### Vermerk der Stadtwerke Marburg GmbH

Die Wärmeversorgungsanlage wurde am \_\_\_\_\_ durch \_\_\_\_\_ geprüft. Erkennbare Mängel wurden nicht festgestellt.

Die Wärmeversorgungsanlage wurde am \_\_\_\_\_ durch \_\_\_\_\_ an unser Versorgungsnetz angeschlossen.

Datum

Unterschrift des Sachbearbeiters